



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังบ้านนายนิยม พิทักษ์เชื่อมถนนคอนกรีตดอนปู่ตาบ้านแถม หมู่ที่ 3	รายละเอียด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	301,000	301,000	300,500	-	✓	-	-	1 ต.ค.68-30 มี.ย. 69	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายหมื่น คำประสิทธิ์-บ้านนายทองศูนย์ ศิริพันธ์ บ้านกุดหวาย หมู่ที่ 9	รายละเอียด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	189,200	189,200	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68-30 มี.ย. 69	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายหนู ทาทอง - บ้านนายสมัย คำศรีสุข บ้านกุดหวาย หมู่ที่ 9	รายละเอียด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	157,9000	157,9000	150,920.24	-	✓	-	-	1 ต.ค.68-30 มี.ย. 69	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน ตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2569 / โอน งบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกษตรสมบูรณ์ บ้านชมเจริญ หมู่ที่ 16	รายละเอียด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	301,000	301,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68-30 มี.ย. 69	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไร้หยกฟ้า (เริ่มจากสวนนางหนูนิ่มมณีพิณีจ) บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 20	รายละเอียด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	321,900	321,900	313,500	✓	-	-	-	1 ต.ค.68-30 มี.ย. 69	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายศักดิ์ ห้าบาย-บ้านนายสุบรรณ วงศ์ขมภู บ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ 25	รายละเอียด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	301,000	301,000	290,000	-	✓	-	-	1 ต.ค.68-30 มี.ย. 69	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญสิงห์ เดชคำภู - สุดซอย บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 27	รายละเอียด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	301,000	301,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68-30 มี.ย. 69	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบูรณะบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 31	รายละเอียด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	301,000	301,000	300,500	-	✓	-	-	1 ต.ค.68-30 มี.ย. 69	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน ตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2569 / โอน งบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแห่งธรรม (เริ่มจากบ้านนายวันชัย ปาทะวิง-บ้านนายคาน บุญมาเรือง) บ้านร่องรวม วุฒิ หมู่ที่ 32	รายละเอียด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	299,300	299,300	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68-30 มี.ย. 69	
10	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียนประชาสามัคคี (เริ่มจากบ้านนางสาววิไลวรรณ ประจอบสุข-บ้านนายจำเนียร ศรีแก้ว) บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ 34	รายละเอียด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	301,300	301,300	301,000	-	✓	-	-	1 ต.ค.68-30 มี.ย. 69	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางนวลศรี ชุนทอง - บ้านนายวิรัตน์ หินอ่อน บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ 35	รายละเอียด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	301,000	301,000	290,000	✓	-	-	-	1 ต.ค.68-30 มี.ย. 69	
12	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นหน้าวัดโคกเถื่อนช้าง - ลำห้วยตลาดบ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ 6	รายละเอียด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 952.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	301,000	301,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68-30 มี.ย. 69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
13	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายวิมาน ภาระหอม-แยกหนองสีม บ้านเวียงเกษม หมู่ที่ 11	<u>รายละเอียด</u> ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	299,100	299,100	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68-30 มี.ย. 69	
14	ก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนหลวงหมายเลข 24 - ที่ นานายทองหล่อ จันนุกูล บ้านหนอง-สำราญ หมู่ที่ 10	<u>รายละเอียด</u> ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 278.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 166.80 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	36,200	36,200	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68-31 พ.ค. 69	
15	ก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนหลวงหมายเลข 24 - ที่ นานายสมใจ คำแน่น บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 10	<u>รายละเอียด</u> ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	52,100	52,100	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68-31 พ.ค. 69	
16	ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนางพัชนี โพธา - บ้านนางเสปียง มาลา สาย บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 10	<u>รายละเอียด</u> ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 137.60 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	29,700	29,700	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68-31 พ.ค. 69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
17	ก่อสร้างถนนลูกรังจากที่นา นายสมศักดิ์ สีบสาร เชื่อมเทศบาลตำบลนาเรือง บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 10	<u>รายละเอียด</u> ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 756.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 604.80 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	130,900	130,900	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68-31 พ.ค. 69	
18	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 13	<u>รายละเอียด</u> ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 219.20 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	51,000	51,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68-31 พ.ค. 69	
19	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักเส้นท่อเหมือง บ้านตลาด หมู่ที่ 2	<u>รายละเอียด</u> วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 ท่อØ 0.80 เมตร ยาว 88.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 5 บ่อพัก (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	413,200	413,200	412,500	✓	-	-	-	1 ต.ค.68- 31 พ.ค. 69	
20	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักถนนสุรพงษ์คำริ บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 17	<u>รายละเอียด</u> ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 ขนาด 0.60 เมตร ยาว 152.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 8 บ่อพัก (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	497,600	497,600	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 31 พ.ค. 69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
21	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนเส้นบ้านชัยอุดมเชื่อมต่อบ้านเมืองใหม่ หมู่ 17 (เส้นศรีวังนา) บ้านชัยอุดม หมู่ที่ 19	<u>รายละเอียด</u> ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนเส้นบ้านชัยอุดมเชื่อมต่อบ้านเมืองใหม่ หมู่ 17 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	299,200	299,200	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 31 พ.ค. 69	
22	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักถนนไผ่สีทอง - คุ้ม ขาม บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 33	<u>รายละเอียด</u> วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 ท่อØ 0.40 เมตร ยาว 180.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 10 บ่อพัก (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	300,300	300,300	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 31 พ.ค. 69	
23	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจากวัดโคกเถื่อนข้าง-หลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช บ้านโคกเถื่อนข้าง หมู่ที่ 6	<u>รายละเอียด</u> ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ยาว 725.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	129,000	129,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 31 พ.ค. 69	
24	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเทพเกษม หมู่ที่ 26	<u>รายละเอียด</u> ถังเก็บน้ำขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง เปลี่ยนเหล็กพื้นท่อถังและท่อส่งน้ำขึ้นท่อปล่อยน้ำลง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	300,000	300,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 31 พ.ค. 69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
25	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา บ้านดอนเสาโองพัฒนา หมู่ที่ 30	<u>รายละเอียด</u> ถึงเก็บน้ำขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง พร้อมวางท่อเมนพีวีซี 2 นิ้ว ยาว 1,144 เมตร <i>(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)</i>	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	300,000	300,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 31 พ.ค. 69	
26	ปรับปรุงศาลประชาคมบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1	<u>รายละเอียด</u> ตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช <i>(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)</i>	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	200,000	200,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 31 พ.ค. 69	
27	ก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคมและปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 4	<u>รายละเอียด</u> ตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช <i>(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)</i>	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	300,000	300,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 31 พ.ค. 69	
28	ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงบ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 13	<u>รายละเอียด</u> ตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช <i>(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)</i>	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	250,000	250,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 31 พ.ค. 69	
29	ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน(บริเวณหน้าศูนย์เด็ก) บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 18	<u>รายละเอียด</u> ตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช <i>(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)</i>	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	300,000	300,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 31 พ.ค. 69	
30	ปรับปรุงศาลประชาคมบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 29	<u>รายละเอียด</u> ตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช <i>(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)</i>	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	300,000	300,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 31 พ.ค. 69	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน ตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2569 / โอน งบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
31	ระบบกระจายข่าวพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 29	รายละเอียด ถึงเก็บน้ำขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถึง พร้อมวางท่อเมนพีวีซี 2 นิ้ว ยาว 1,144 เมตร <i>(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)</i>	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	300,000	300,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 31 พ.ค. 69	
32	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนเวตวัน บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1	รายละเอียด ตามประมาณการไฟฟ้าสาขาเดชอุดม	กองช่าง (งานประสานสาธารณูปโภค)	100,000	100,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 30 เม.ย. 69	
33	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านนางทองปน สำเภไปบ้านนายสินทร ศรีธรรมมา บ้านดอนเสาไฮ้ หมู่ที่ 14	รายละเอียด ตามประมาณการไฟฟ้าสาขาเดชอุดม	กองช่าง (งานประสานสาธารณูปโภค)	50,000	50,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 30 เม.ย. 69	
34	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ(สายดับ) ซอยสุขสวัสดิ์ บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 15	รายละเอียด ตามประมาณการไฟฟ้าสาขาเดชอุดม	กองช่าง (งานประสานสาธารณูปโภค)	300,000	300,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 30 เม.ย. 69	
35	โครงการจัดซื้อไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าบริเวณหนองแวง บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 23	รายละเอียด จัดซื้อไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าบริเวณหนองแวง บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 23 <i>(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองเดช)</i>	กองช่าง (งานประสานสาธารณูปโภค)	300,000	300,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68- 30 เม.ย. 69	
รวม 35 โครงการ				10,036,000	10,036,000	2,358,920						

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
1	โครงการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น	รายละเอียด คัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน/วัน	กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)	2,000	2,000	1,240	✓	-	-	-	1 มี.ค.-30 เม.ย. 69	
2	โครงการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูครอบครัวอบอุ่นดีเด่น	รายละเอียด คัดเลือกครอบครัวอบอุ่นดีเด่นและยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวอบอุ่นดีเด่น จำนวน 3 คน/วัน	กองสวัสดิการสังคม (งานสังคมสงเคราะห์)	2,000	1,950	1,940	✓	-	-	-	1 ม.ค.-28 ก.พ. 69	
3	โครงการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น	รายละเอียด คัดเลือกสตรีดีเด่นและยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น จำนวน 5 คน/วัน	กองสวัสดิการสังคม (งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน)	2,000	1,950	0	-	-	✓	-	1 ก.ค.-31 ส.ค.69	
4	โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน (ทำเทียน)	รายละเอียด ฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน (ทำเทียน) จำนวน 25 คน/3 วัน	กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)	40,000	36,150	12,900	✓	-	-	-	1 มิ.ย.-31 ก.ค.69	
5	โครงการเพิ่มรักเต็มสุข ลดช่องว่างระหว่างวัย สูงวัยกับวัยเด็กและเสริมสร้างวินัยการออมในครัวเรือน	รายละเอียด ปรับความคิดและลดช่องว่างระหว่างวัยผู้สูงอายุกับวัยเด็ก เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน ประชาชนในเขต อบต.เมืองเดช จำนวน 40 คน/ปี	กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)	13,000	12,900	18,750	✓	-	-	-	1 ก.พ.-30 มิ.ย. 69	
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป	รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้อยู่ดีมีสุข จำนวน 60 คน/ 2 ครั้ง	กองสวัสดิการสังคม (กลุ่มงานพัฒนาชุมชน)	30,000	26,400	0	-	-	✓	-	1 พ.ย.-31 ธ.ค.69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
7	โครงการส่งเสริมมอบความสุขผู้สูงอายุวัยเก๋าสิบ	รายละเอียด ส่งมอบความสุขผู้สูงอายุวัยเก๋าสิบส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม จำนวน 5 คน/1 วัน	กองสวัสดิการสังคม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)	1,500	1,500	1,320	✓	-	-	-	1 มี.ค.-30 เม.ย. 69	
8	โครงการฝึกอบรมอาชีพสาธิตกระบี่ข้าว	รายละเอียด ฝึกอบรมให้ความรู้การสาธิตกระบี่ข้าวและฝึกปฏิบัติการสวนกระบี่ข้าว จำนวน 30 คน/2 วัน	กองสวัสดิการสังคม (กลุ่มงานพัฒนาชุมชน)	25,000	25,000	0	-	-	✓	-	1 เม.ย.-31 พ.ค. 69	
9	โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้าง	รายละเอียด ฝึกอบรมให้ความรู้ช่างก่อสร้างและฝึกปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง จำนวน 25 คน/4 วัน	กองสวัสดิการสังคม (กลุ่มงานพัฒนาชุมชน)	40,000	35,500	35,500	✓	-	-	-	ช่วงที่ 1 1 ต.ค. 68-28ก.พ.69 ช่วงที่ 2 1 เม.ย.-30 ก.ย.69	
10	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่น	รายละเอียด อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่น จำนวน 40 คน/1 วัน	กองสวัสดิการสังคม (งานสังคมสงเคราะห์)	14,200	11,300	11,300	✓	-	-	-	1 ม.ค.-28 ก.พ.69	
11	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ	รายละเอียด อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)	16,200	16,200	16,200	✓	-	-	-	1 ต.ค.-30 พ.ย.68	
12	โครงการเข้าค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	รายละเอียด อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเยาวชนในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน เยาวชนในเขต อบต.เมืองเดช	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานบริหารงานสาธารณสุข)	50,000	49,700	0	-	-	✓	-	1-31 ก.ค.69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
13	โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	รายละเอียด จัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	60,000	16,300	0	-	-	✓	-	1-30 มี.ย. 69	
14	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแบบมีส่วนร่วม	รายละเอียด ประชาชนและอปท.และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพและพึ่งตนเองได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานบริหารงานสาธารณสุข)	40,000	30,000	29,810	✓	-	-	-	1-31 ม.ค. 69	
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	รายละเอียด ส่งเสริมผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดียิ่งขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	30,000	29,500	22,550	✓	-	-	-	1-30 พ.ย. 68	
16	โครงการส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	รายละเอียด อบรมเพื่อให้เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจในอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานอนามัยสิ่งแวดล้อม)	35,000	25,000	18,410	✓	-	-	-	1-28 ก.พ.69	
17	อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด-อุบลราชธานี	รายละเอียด อุดหนุนงบประมาณรายละเอียดตามโครงการ	สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ)	20,000	20,000	0	-	-	✓	-	ตลอดปีงบประมาณ	
18	อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเดชอุดม	รายละเอียด อุดหนุนงบประมาณรายละเอียดตามโครงการ	สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ)	30,000	30,000	0	-	-	✓	-	ตลอดปีงบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
19	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	รายละเอียด จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	20,000	20,000	0	-	-	✓	-	1-31 ม.ค.69	
20	โครงการบริหารจัดการส่งเสริมและสร้างศักยภาพ	รายละเอียด พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในงานผู้สูงอายุเกิดกลุ่มแกนนำและมีความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	20,000	20,000	0	-	-	✓	-	1-31 ก.ค.69	
21	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขและจัดทำแผนสาธารณสุข	รายละเอียด พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในงานผู้สูงอายุเกิดกลุ่มแกนนำและมีความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานบริหารงานสาธารณสุข)	30,000	30,000	29,960	✓	-	-	-	1-30 เม.ย.69	
22	โครงการผู้ก่อการดีการป้องกันการจมน้ำ	รายละเอียด อบรมป้องกันการจมน้ำผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการจมน้ำ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	30,000	29,950	29,950	✓	-	-	-	1-30 เม.ย.69	
23	โครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มในน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญในชุมชน	รายละเอียด ตู้น้ำหยอดเหรียญในเขต อบต.เมืองเดช	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานอนามัยสิ่งแวดล้อม)	10,000	7,000	0	-	-	✓	-	1-31 ส.ค.69	
24	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสร้างความรู้ความเข้าใจการช่วยเหลือในงาน 1669	รายละเอียด สร้างเครือข่ายในงาน 1669 เกิดกลุ่มแกนนำและมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานบริหารงานสาธารณสุข)	25,000	24,930	24,930	✓	-	-	-	๑-๓๑ มี.ค.๖๙	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
25	โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.เมืองเดช	รายละเอียด พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมและการบูรณาการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานบริหารงานสาธารณสุข)	30,000	28,470	24,975	✓	-	-	-	1-30 มิ.ย.69	
26	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านควบคุมป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล	รายละเอียด อบรมประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในจัดทำแผนสุขภาพ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานป้องกันและควบคุมโรค)	30,000	25,000	0	-	-	✓	-	1-31 พ.ค.69	
27	โครงการรณรงค์ลด เลิก บุหรี่เพื่อสุขภาพ	รายละเอียด อบรมสร้างการรับรู้ ให้ผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและลดการสูบบุหรี่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	10,000	10,000	28,150	✓	-	-	-	1-31 ก.ค.69	
28	โครงการรู้ทันเอดส์และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์	รายละเอียด จัดให้อบรมประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์และมีการดำเนินงานด้านแก้ไขโรคเอดส์ในหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	30,000	30,000	0	-	-	✓	-	1-31 ธ.ค.68	
29	โครงการส่งเสริมความรู้สู่แกนนำสุขภาพเพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพ อบต.เมืองเดช	รายละเอียด จัดให้อบรมประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและเกิดกลุ่มแกนนำสุขภาพสำหรับขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานบริหารงานสาธารณสุข)	30,000	29,000	0	-	-	✓	-	1-31 ก.ค.69	
30	โครงการสูงวัยใจเป็นสุข	รายละเอียด จัดให้อบรมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	30,000	26,350	0	-	-	✓	-	1-31 ม.ค.69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
31	โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อสังคมมีสุข	รายละเอียด จัดให้อบรมประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในดูแลสุขภาพ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	30,000	26,350	0	-	-	✓	-	1-28 ก.พ.69	
32	โครงการอนามัยเจริญพันธ์ สร้างสรรค์สุขภาพดี	รายละเอียด จัดให้อบรมประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในดูแลสุขภาพ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานป้องกันและควบคุมโรค)	30,000	25,000	0	-	-	✓	-	1-28 ก.พ.69	
33	โครงการอบรมสร้างความเข้าใจ สำหรับผู้ประกอบการในการดำเนินการตามข้อบัญญัติ อบต.เมืองเดช	รายละเอียด จัดให้อบรมผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ อบต.เมืองเดช	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานอนามัยสิ่งแวดล้อม)	20,000	20,000	0	-	-	✓	-	1-31 พ.ค.69	
34	โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	รายละเอียด จัดให้อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานอนามัยสิ่งแวดล้อม)	25,000	25,000	24,500	✓	-	-	-	1-30 พ.ย.68	
35	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกประจำปีแบบบูรณาการ	รายละเอียด อบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานป้องกันและควบคุมโรค)	40,000	40,000	29,160	✓	-	-	-	13 มี.ค.69 17 มิ.ย.69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
36	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	<u>รายละเอียด</u> อบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานป้องกันและควบคุมโรค)	120,000	120,000	119,490	✓	-	-	-	20 พ.ย.68 22 ธ.ค.68 5 มี.ค.69 30 เม.ย.69	
37	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019	<u>รายละเอียด</u> สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรค	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานป้องกันและควบคุมโรค)	30,000	30,000	29,740	✓	-	-	-	1-31 ม.ค.69	
38	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	<u>รายละเอียด</u> ดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานป้องกันและควบคุมโรค)	20,000	15,460	9,435	✓	-	-	-	1-31 ธ.ค.68	
39	โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ	<u>รายละเอียด</u> อบรมให้ประชาชนมีความรู้ในการสุขภาพอาหารตามเกณฑ์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานป้องกันและควบคุมโรค)	25,000	25,000	0	-	-	✓	-	1-30 ธ.ค.68	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน ตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2569 / โอน งบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
40	โครงการ อย.น้อย	รายละเอียด พัฒนาระบบสาธารณสุข มูลฐานให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วม และการบูรณาการในด้านสุขภาพ อาหาร	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (งานอนามัยสิ่งแวดล้อม)	20,000	20,000	19,940	✓	-	-	-	1-30 เม.ย.69	
41	โครงการบริหารงาน สาธารณสุขอย่างยั่งยืนโดย การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	รายละเอียด อบรมให้ความรู้ด้าน สุขภาพแบบองค์รวม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (งานบริหารงานสาธารณสุข)	30,000	30,000	29,960	✓	-	-	-	1-30 พ.ย.68	
42	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. เมืองเดช	รายละเอียด จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. เมืองเดช	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ฝ่ายบริหารงานศึกษา)	20,000	20,000	19,220	✓	-	-	-	1-28 ก.พ. 69	
43	โครงการปลอดภัยเลือกได้ เสริมสร้างวินัยจราจรใน ศพด.สังกัดอบต.เมือง-เดช	รายละเอียด จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. เมืองเดช	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ฝ่ายบริหารงานศึกษา)	30,000	30,000	18,160	✓	-	-	-	10-11 มี.ค. 69	
44	โครงการพัฒนาทักษะทาง วิชาการภาคฤดูร้อน (ทักษะการพูดและการ สื่อสาร)	รายละเอียด ส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ฝ่ายบริหารงานศึกษา)	30,000	30,000	20,524	✓	-	-	-	1-31 ม.ค. 69	
45	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา	รายละเอียด อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.เมืองเดช และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ฝ่ายบริหารงานศึกษา)	20,000	20,000	8,050	✓	-	-	-	1-31 พ.ค. 69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
๔๖	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช	รายละเอียด -ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง สังกัด อบต.เมืองเดช อัตรากล่องละ ๘.๕๙ บาท /๒๖๐ วัน จำนวน ๓๕๗,๓๔๔ บาท	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฝ่ายบริหารงานศึกษา)	1,750,000	357,344	0	-	✓	-	-	ตลอดปีงบประมาณ	
		-ให้กับนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ฐานบ้าน จำนวน ๔ โรงเรียน อัตรากล่องละ ๘.๕๙ บาท / ๒๖๐ วัน จำนวน ๑,๐๐๗,๒๖๓.๔๐ บาท			1,007,263.40	0						
47	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช	รายละเอียด -อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนอนุบาล-ป.6 โรงเรียน สังกัด สพฐ.อัตราตามขนาดของสถานศึกษา	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฝ่ายบริหารงานศึกษา)	3,500,000	3,098,800	0	-	✓	-	-	ตลอดปีงบประมาณ	
		อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาสังกัด อบต.เมืองเดช นักเรียน 1-40 คน 36บาท/คน/วัน นักเรียน 41-100 คน 27บาท/คน/วัน นักเรียน 101-120 คน 27บาท/คน/วัน นักเรียน 121 คนขึ้นไป 22 บาท/คน/วัน			1,212,750	0						

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
48	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	รายละเอียด ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฝ่ายบริหารงานศึกษา)	136,000	117,875	0	-	-	✓	-	1 ม.ค.-31 ส.ค. 69	
49	โครงการจ้างเหมาคนพิการทำงาน	รายละเอียด จ้างเหมาคนพิการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย คนพิการ จำนวน 1 คน/ปี	กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)	30,000	23,300	0	-	-	✓	-	ตลอดปีงบประมาณ	
50	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์สวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ และสตรี	รายละเอียด จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ผู้สูงอายุ คนพิการ และสตรี กลุ่มเป้าหมาย ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน จำนวน 30 ป้าย/ปี	กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)	15,000	15,000	0	-	-	✓	-	1-31 ต.ค. 68	
51	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	รายละเอียด ให้ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม (งานพัฒนาชุมชน)	10,000	10,000	0	-	-	✓	-	ตลอดปีงบประมาณ	
52	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสังคมสงเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช	รายละเอียด ฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสังคมสงเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จำนวน 60 คน/1 วัน	กองสวัสดิการสังคม (งานสังคมสงเคราะห์)	15,000	14,800	14,800	✓	-	-	-	1-31 พ.ค.69	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน ตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2569 / โอน งบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
53	โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการส่งเสริมอาชีพตามถนัด	รายละเอียด จัดอบรมให้ความรู้และฝึกอบรมอาชีพตามถนัดกลุ่มเป้าหมาย คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 25 คน/1 วัน	กองสวัสดิการสังคม <small>(งานสังคมสงเคราะห์)</small>	10,000	9,750	0	-	-	✓	-	1-30 มิ.ย.69	
54	โครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	รายละเอียด ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.เมืองเดช	กองสวัสดิการสังคม <small>(งานพัฒนาชุมชน)</small>	2,000	2,000	0	-	-	✓	-	1-31 ต.ค.68 1-28 ก.พ.69 1-30 เม.ย.69 1-30 มิ.ย.69 1-31 ส.ค.69	
55	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์คนพิการ	รายละเอียด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม <small>(งานส่งเสริมสวัสดิการ)</small>	10,000	8,700	8,700	✓	-	-	-	1-31 ธ.ค. 69	
56	โครงการส่งเสริมการค้าในชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร	รายละเอียด อบรมให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด <small>(งานส่งเสริมการเกษตร)</small>	20,000	15,500	13,970	✓	-	-	-	1-31 ม.ค.69	
57	โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	รายละเอียด อบรมส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	สำนักปลัด <small>(งานส่งเสริมการเกษตร)</small>	20,000	13,150	13,150	✓	-	-	-	1-30 เม.ย.69	
58	โครงการส่งเสริมและพัฒนากล้วยโค กระบือที่มีคุณภาพ	รายละเอียด อบรมส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร ในการเลี้ยงโคกระบือ ที่มีคุณภาพ	สำนักปลัด <small>((งานส่งเสริมการเกษตร))</small>	20,000	13,150	13,150	✓	-	-	-	1-29 ก.พ.69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
59	จัดซื้อที่ดิน เอกสารสิทธิ์ นส.3ก. บ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 28	รายละเอียด จัดซื้อที่ดินเอกสารสิทธิ์ นส.3ก. เพื่อดำเนินการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาดเนื้อที่ 2 งาน	กองช่าง (งานสำรวจและออกแบบ)	320,000	320,000	0	-	-	✓	-	1 ต.ค.68-31 พ.ค.69	
60	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	รายละเอียด เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)	33,500,000	25,398,500	16,585,700	-	✓	-	-	ตลอดปีงบประมาณ	
61	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	รายละเอียด เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)	8,800,000	6,315,600	4,070,000	-	✓	-	-	ตลอดปีงบประมาณ	
62	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	รายละเอียด เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)	270,000	200,000	121,000	-	✓	-	-	ตลอดปีงบประมาณ	
63	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	รายละเอียด เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	550,000	450,000	348,195	✓	-	-	-	ตลอดปีงบประมาณ	
	รวม 63 โครงการ			50,213,900	39,732,342	21,824,729						

3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	<u>รายละเอียด</u> เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	30,000	30,000	0	-	-	✓	-	ตลอดปีงบประมาณ	
2	โครงการอบรมให้ความรู้การสืบสานภูมิปัญญาด้านสมุนไพร	<u>รายละเอียด</u> อบรมภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	20,000	15,150	14,800	✓	-	-	-	1-31 ธ.ค.68	
3	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	<u>รายละเอียด</u> จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	5,000	4,500	0	-	-	✓	-	1-31 พ.ค.69	
4	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	<u>รายละเอียด</u> ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	5,000	4,500	0	-	-	✓	-	1-31 ส.ค.69	
5	โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	<u>รายละเอียด</u> สำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	10,000	8,500	0	-	-	✓	-	1-31 ก.ค.69	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน ตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2569 / โอน งบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	<u>รายละเอียด</u> จัดทำข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	30,000	19,550	0	-	-	✓	-	1-30 มิ.ย.69	
7	โครงการ Big Cleaning Day ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	<u>รายละเอียด</u> จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	30,000	30,000	13,470	✓	-	-	-	27 พ.ย. 68 19 พ.ค. 69 8 ก.ค. 69	
8	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำเสียในชุมชน	<u>รายละเอียด</u> ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การจัดการน้ำเสียในชุมชน	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	30,000	20,000	18,080	✓	-	-	-	1-31 ม.ค. 69	
9	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	<u>รายละเอียด</u> เพื่อให้ประชาชนนักเรียนชุมชนเห็นความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพการลดขยะ	สำนักปลัด (งานส่งเสริมการเกษตร)	30,000	25,000	21,715	✓	-	-	-	18 ธ.ค. 68 26 มี.ค. 69 11 มิ.ย. 69 14 ส.ค. 69	
10	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	<u>รายละเอียด</u> จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่เขต อบต.เมืองเดชให้สะอาด สวยงาม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานบริหารงานสาธารณสุข)	50,000	50,000	45,200	✓	-	-	-	7 พ.ย.68 4 ธ.ค.68 13 ก.พ.69 21 ส.ค.69	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน ตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2569 / โอน งบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
11	โครงการจัดหาถังขยะแยกประเภทประจำหมู่บ้านและสถานบริการหน่วยงานตำบลเมืองเดช	<u>รายละเอียด</u> จัดหาถังขยะแยกประเภทประจำหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานบริหารงานสาธารณสุข)	100,000	100,000	0	-	-	✓	-	1-30 พ.ย.68	
12	โครงการต้นแบบการคัดแยกขยะสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการบริหารจัดการขยะ	<u>รายละเอียด</u> จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนในพื้นที่เขต อบต.เมืองเดชให้สะอาด สวยงาม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานบริหารงานสาธารณสุข)	20,000	20,000	0	-	-	✓	-	1-31 มี.ค.69	
13	โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	<u>รายละเอียด</u> ให้ประชาชนมีกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานบริหารงานสาธารณสุข)	40,000	36,350	0	-	-	✓	-	1-31 พ.ค.69	
14	โครงการจ้างเหมาบริการคนงานขยะและคนขับรถขยะ	<u>รายละเอียด</u> จ้างเหมาบริการคนงานขยะและคนขับรถขยะ กองสาธารณสุขฯ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานบริหารงานสาธารณสุข)	1,000,000	648,000	0	-	-	✓	-	ตลอดปี งบประมาณ	
	รวม 14 โครงการ			1,400,000	1,011,550	113265						

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอบต.เมืองเดช	<u>รายละเอียด</u> จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสากล/และกีฬาพื้นบ้าน)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	150,000	150,000	58,313	✓	-	-	-	1-31 มี.ค. 69	
2	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	<u>รายละเอียด</u> จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	50,000	10,000	970	-	✓	-	-	3 มี.ค. 69 31 พ.ค. 69 29 ก.ค.69	
3	โครงการฝึกอบรมการจัดทำกระทงด้วยใบตองเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาเป็นอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช	<u>รายละเอียด</u> ฝึกอบรมทักษะ และ ประสพการณ์ในการจัดทำกระทงด้วยใบตอง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	20,000	20,000	0	-	-	✓	-	1-30 พ.ย. 68	
4	โครงการจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้และการอนุรักษ์	<u>รายละเอียด</u> ปรับปรุงข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลเมืองให้เป็นปัจจุบัน	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	30,000	30,000	19,340	✓	-	-	-	1-28 ก.พ. 69	
5	โครงการจัดทำต้นเทียนพรรษา	<u>รายละเอียด</u> จัดทำต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ประเภทแกะสลักจำนวน 1 ต้น เข้าร่วมประกวดในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	150,000	500,000	0	-	-	✓	-	1-31 ก.ค.69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / งบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
6	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	<u>รายละเอียด</u> จัดโครงการงานลอยกระทงเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	300,000	70,000 +โอนเพิ่ม 106,275	154,925	✓	-	-	-	1-5 พ.ย. 68	
7	โครงการจัดนิทรรศการเทียนพรรษา (โครงการหล่อเทียนรวมใจถวายวัด จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาและขั้นตอนการประดิษฐ์เทียน และสืบสานตำนานเทียนพรรษา)	<u>รายละเอียด</u> จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการประดิษฐ์เทียนพรรษาประเภทต่างๆ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	50,000	50,000	0	-	-	✓	-	1-30 ก.ค.69	
8	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	<u>รายละเอียด</u> รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้สูงอายุและเพื่อสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	20,000	100,000	98,582	✓	-	-	-	1-13 เม.ย. 69	
9	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	<u>รายละเอียด</u> กิจกรรมส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านการประกวดการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	30,000	30,000	0	-	-	✓	-	1-3 ก.ค. 69	
รวม 9 โครงการ				800,000	1,066,275	332,130						

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	<u>รายละเอียด</u> ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในสถานณ์ฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	200,000	200,000	22,767	✓	-	-	-	ตลอดปีงบประมาณ	
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	<u>รายละเอียด</u> ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ประชาชน	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	29,500	29,500	21,650	✓	-	-	-	1-29 เม.ย.69	
3	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายในตำบล	<u>รายละเอียด</u> ติดตั้งถังดับเพลิง จำนวน 60 ถัง สถานที่ติดตั้ง ภายใน 29 หมู่บ้านในเขตตำบลเมืองเดช	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	60,000	59,175	54,600	✓	-	-	-	7 ก.ค.69	
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>รายละเอียด</u> ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	133,500	60,000	0	-	-	✓	-	13-15 ก.ค.69	
5	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลฯ ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.เมืองเดช	<u>รายละเอียด</u> เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร.อบต.เมืองเดชในช่วงเทศกาลฯ	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	20,000	10,373	10,275	✓	-	-	-	17 ธ.ค.68 7 เม.ย.69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
6	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาคัญไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5	รายละเอียด แก้ไขปัญหาหมอกพิษหมอกควันในพื้นที่ตำบลเมืองเดชเพื่อสร้างความร่วมมือภาคปฏิบัติในการดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	20,000	19,860	16,975	✓	-	-	-	1-25 ก.พ.69	
7	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชน	รายละเอียด อบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชน จำนวน 50 คน	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	29,800	29,800	0	-	-	✓	-	1-20 ส.ค.69	
8	โครงการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย	รายละเอียด ฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย จำนวน 50 คน	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	19,500	19,500	12,930	✓	-	-	-	1-29 ม.ค.69	
9	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตและกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ	รายละเอียด ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตและกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 25 คน	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	44,800	30,800	0	-	-	✓	-	1-26 พ.ค.69	
10	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ	รายละเอียด อบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงานศูนย์ อปพร. ดีเด่น	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	200,000	200,000	0	-	-	✓	-	1-19มี.ค.69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ		
11	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>รายละเอียด</u> อุดหนุนเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ศูนย์กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเดชอุดม	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	30,000	30,000	30,000	✓	-	-	-	1 ต.ค.- 30 พ.ย.68	
12	โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร อปพร.อบต.เมืองเดช	<u>รายละเอียด</u> อบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	185,000	185,000	0	-	-	✓	-	15-19 มิ.ย.69	
	รวม 12 โครงการ			972,100	874,008	169,197						

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	<u>รายละเอียด</u> 1.จัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับประชาชน 2. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป้าหมาย หมู่บ้านละ 3 คน	สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ)	30,825	20,995	0	-	-	✓	-	1-21 ก.ค. 69	
2	โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่	<u>รายละเอียด</u> จัดอบรมให้ความรู้ประชาชน ในหมู่บ้าน 29 หมู่บ้าน	สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	63,800	42,000	40,970	-	✓	-	-	1-13 พ.ค.69	
3	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ การเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย	<u>รายละเอียด</u> จัดอบรมให้ความรู้ประชาชน ในหมู่บ้าน 29 หมู่บ้าน	สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	54,500	35,075	0	-	-	✓	-	1-20 ม.ค. 69	
4	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาตำบลของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.เมืองเดช และศึกษาดูงาน	<u>รายละเอียด</u> ๑.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๒.คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ๓.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภาเมืองเดช	สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่)	400,000	200,360	0	-	-	✓	-	4-6 มิ.ย. 69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการการดำเนินงานตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 / โอนงบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกการดำเนินการ		
5	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.เมืองเดชและศึกษาดูงาน	<u>รายละเอียด</u> ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์เพิ่มทักษะ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี และมีพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมในองค์กร	สำนักปลัด (งานกรเจ้าหน้าที)	450,000	50,000	0	-	✓	-	-	1-3 มิ.ย. 69	
6	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	<u>รายละเอียด</u> ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ)	30,000	10,995	0	-	✓	-	-	1-26 ส.ค. 69	
7	โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	<u>รายละเอียด</u> ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ในเขตพื้นที่ การดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จำนวน 29 หมู่บ้าน	กองคลัง (งานพัฒนารายได้)	20,000	20,000	20,000	-	✓	-	-	1-31 ก.ค. 69	
8	โครงการให้บริการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	<u>รายละเอียด</u> เพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการรับชำระภาษีให้กับประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการชำระภาษี	กองคลัง (งานพัฒนารายได้)	0	0	0	-	✓	-	-	1 ม.ค-31 ส.ค. 69	ไม่ดำเนิน โดยไม่ใช้งบประมาณ
9	โครงการให้บริการรับชำระภาษีแบบ DELIVERY ให้บริการถึงที่ รับชำระภาษีถึงบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	<u>รายละเอียด</u> ให้บริการเชิงรุกให้กับผู้ชำระภาษีที่ไม่สะดวกเดินทางมารับบริการยังจุดบริการหรือสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช	กองคลัง (งานพัฒนารายได้)	0	0	0	-	✓	-	-	1 ม.ค-31 ส.ค. 69	ไม่ดำเนิน โดยไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ในการกร ดำเนินงาน ตามแผน	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (เฉพาะปี 2569) (บาท)	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2569 / โอน งบประมาณ / จ่ายจากเงินสะสม (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างต่อเติมห้อง ในอาคารโรงจอดรถงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	รายละเอียด เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุสา ธารณภัย พร้อมจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย)	500,000	500,000	0	-	✓	-	-	1 ม.ค-31 ส.ค. 69	
11	ก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ อบต.เมือง เดช	รายละเอียด มีป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เมืองเดชที่ได้ มาตรฐานและสวยงาม	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	500,000	499,500	0	-	✓	-	-	1 ม.ค-31 ส.ค. 69	
12	ก่อสร้างทางลาดด้านหน้า อาคารสำนักงานหลังใหม่	รายละเอียด ด้านซ้ายขนาดกว้าง 3.90เมตร ยาว8.20เมตร ด้านขวา ขนาดกว้าง 3.90เมตร ยาว 10.80เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 74.10ตารางเมตร	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	63,300	63,300	0	-	✓	-	-	1 ม.ค-31 ส.ค. 69	
13	ก่อสร้างทางเท้าข้างอาคาร หอประชุม	รายละเอียด ขนาดกว้าง 2.00เมตร ยาว 50.00เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 119.00 ตารางเมตร	กองช่าง (งานควบคุมงานก่อสร้าง)	206,900	206,900	0	-	✓	-	-	1 ม.ค-31 ส.ค. 69	
	รวม 13 โครงการ			2,319,325	1,649,125	60970						
	รวมทั้งหมด ๑๔๕ โครงการ			65,741,325	54,369,300	24,859,211						